



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

000262

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LA C. C.P. CELIA REYES FLORES, PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, LOS C.C. ELÍAS BRAVO LÓPEZ, ANDRÉZ GARCÍA BRAVO, SALBADOR SANTIAGO SANTIAGO, OBED SANTIAGO BRAVO, ALEJANDRA GARCÍA CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, RGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

UBICACIÓN:

Table with 2 columns: Location details (ESTADO, REGION, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and corresponding values (20, 04, 009, 321, 0002) and OAXACA, MIXTECA, TEPOSCOLULA, SAN PEDRO NOPALA, YOSOCUNO.

DATOS GENERALES:

FUENTE FINANCIERA: RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

Table with 4 columns: RUBRO, AMPLIACION, SUBCLASIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES. Includes rows for OFICIO DE AUTORIZACION, MODALIDAD DE EJECUCION, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, NUMERO DE CONTRATO, INCIDENCIA DE PROYECTO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE CONCLUSION, BENEFICIARIOS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 COMO RED, UN POSTE PCR-9-400 COMO RETENIDA, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTORES, EQUIPOS DE PROTECCION, 4 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DE DOS BOQUILLAS, ACOMETIDAS

ESTRUCTURA FINANCIERA:

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACION ESTATAL, APORTACION DE BENEFICIARIOS, OTROS (ESPECIFICAR), TOTAL.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LO HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES PROGRAMADOS.

OBSERVACIONES DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Handwritten signatures and stamp of 'REYES CONSTRUCCIONES'.



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

000263

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSOLULA, OAXACA

ENTREGA LA OBRA POR LA CONTRATISTA


NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>CELIA REYES FLORES</u>
R.F.C.	<u>REFC7706226B4</u>
REPRESENTANTE:	<u>C.P. CELIA REYES FLORES</u>
CARGO:	<u>PERSONA FISICA</u>
IDENTIFICACION:	<u>1751053251796</u>
DIRECCION:	<u>PROLONGACION DE SAN DIEGO DE LOS HORNOS, #105, COL SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX</u>
	<u>C.P.: 71240</u>


C. C.P. CELIA REYES FLORES
 PERSONA FISICA



C. ING CARLO MAGNO PERES SANTIAGO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSOLULA, OAXACA.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2021 - 2022


C. ELÍAS BRAVO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉZ GARCÍA BRAVO
SINDICO MUNICIPAL


C. SALBADOR SANTIAGO SANTIAGO
 REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2021 - 2022

C. OBED SANTIAGO BRAVO
TESORERO MUNICIPAL


C. ALEJANDRA GARCÍA CRUZ
 REGIDORA DE OBRAS


REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2021 - 2022