



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2023

Hoja numero 1 de 2

EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LA C.P. CELIA REYES FLORES, PERSONA FISICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, LOS CC. FRANCISCO SANTIAGO LÓPEZ, BALBINA ROJAS BRAVO, FÉLIX CRUZ GÓMEZ, ORLANDO GARCÍA RIVERA, MARÍA SANTIAGO BRAVO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

REGISTRARIA
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
 01/01/23 - 30/06/24

UBICACIÓN:

ESTADO:	20	Oaxaca
REGION:	04	Mixteca
DISTRITO:	009	Teposcolula
MUNICIPIO:	321	San Pedro Nopala
LOCALIDAD	0002	Yosocuno

DATOS GENERALES:

FUENTE FINANCIERA:	Ramo General 33 "Aportaciones Federales para las Entidades Federativas"		
RUBRO:	Electrificación rural y de colonias pobres	SUBCLASIFICACION:	Electrificación (OIR)
OFICIO DE AUTORIZACION:	MSPN/321/FAISMUN/OID/03/2023	NUMERO DE CONTRATO:	CO/MSPN/321/FAISMUN/OID/02/2023
MODALIDAD DE EJECUCION:	Contrato	INCIDENCIA DE PROYECTO:	DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	19 de mayo del 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	02 de julio del 2023
FECHA DE INICIO REAL:	19 de mayo del 2023	FECHA DE CONCLUSION:	02 de julio del 2023
METAS ALCANZADAS:	1.00 RED	BENEFICIARIOS:	32 PERSONAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Instalación de 19 postes de concreto (PCR-12-750), Instalación de 4 transformadores de 10 Kva de 1 boquilla autoprotégidos, Construcción de Red de Media tensión 2 Fases – 2 Hilos con una longitud de 0 + 978 KM, Construcción de una red de baja tensión con cable múltiple 2 + 1 calibre 1/0 con una longitud de 0 +569 km y la instalación de neutro con cable ACSR 1/0 con una longitud 0 + 648 KM, Instalación de 8 acometidas, Suministro de herrajes asi como aislamiento para la instalacion de estructuras de Media Tension y Baja tension, Retenidas y equipo de protección.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS:	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,583,407.00	\$ 1,583,407.00	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,583,407.00	\$ 1,583,407.00	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LO HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES PROGRAMADOS.

[Handwritten signature]
C. REYES
 CONSTRUCCIONES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2023

Hoja numero 2 de 2

OBSERVACIONES DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CELIA REYES FLORES
R.F.C.	REFC7706226B4
REPRESENTANTE:	C.P. CELIA REYES FLORES
CARGO:	PERSONA FISICA
IDENTIFICACION:	1751053251796
DIRECCION:	PROLONGACION DE SAN DIEGO DE LOS HORNOS, #105, COL SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX
	C.P.: 71240



C.P. Celia Reyes Flores

Persona Fisica - Administrador Unico



Ing. Guillermo Omar Torres Hernández
Superintendente de Construcción

RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
01/01/23 - 30/06/24
C. Francisco Santiago López
Presidente Municipal

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
01/01/23 - 30/06/24
C. Balbina Rojas Bravo
Sindica municipal



C. Félix Cruz Gómez
Regidor de Hacienda




C. Orlando García Rivera
Tesorero Municipal

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
01/01/23 - 30/06/24

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
01/01/23 - 30/06/24

C. María Santiago Bravo
Regidora de obras



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Pedro Nopala, Teposcolula, Oax.
01/01/23 - 30/06/24