



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA

Handwritten signature and stamp of the President of the Municipality.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2024

EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LA C. C.P. CELIA REYES FLORES...

UBICACIÓN:

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGION, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (20, 04, 009, 321, 0002) and another set of values (OAXACA, MIXTECA, TEPOSCOLULA, SAN PEDRO NOPALA, YOSOCUNO).

DATOS GENERALES:

FUENTE FINANCIERA: RAMO 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

Table with 4 columns: RUBRO, AMPLIACION, SUBCLASIFICACION, ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES. Rows include OFICIO DE AUTORIZACION, MODALIDAD DE EJECUCION, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 COMO RED, 03 POSTES PCR-9-400 COMO RETENIDA, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTORES, EQUIPOS DE PROTECCION, 2 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DE DOS BOQUILLAS, ACOMETIDAS

Table titled 'ESTRUCTURA FINANCIERA' with columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Rows include RAMO 33 FONDO III, RAMO 33 FONDO IV, RAMO 28, APORTACION ESTATAL, APORTACION DE BENEFICIARIOS, OTROS (ESPECIFICAR), TOTAL.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LO HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES PROGRAMADOS.

OBSERVACIONES DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA

**ENTREGA LA OBRA
POR LA CONTRATISTA**

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | <u>CELIA REYES FLORES</u> |
| R.F.C. | <u>REFC7706226B4</u> |
| REPRESENTANTE: | <u>C.P. CELIA REYES FLORES</u> |
| CARGO: | <u>PERSONA FISICA</u> |
| IDENTIFICACION: | <u>1751053251796</u> |
| DIRECCION: | <u>PROLONGACION DE SAN DIEGO DE LOS HORNOS, #105, COL SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX</u> |
| | <u>C.P.: 71240</u> |



C. C.P. CELIA REYES FLORES
PERSONA FISICA

C. ING WILVERTH VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

**RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.**



C. ANDRÉS GARCÍA BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025



C. ELÍAS BRAVO LÓPEZ
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025




C. ENRIQUE BRAVO BRAVO
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025



C. ERENDIRA ROJAS SANTIAGO
REGIDORA DE OBRAS



REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Pedro
Nopala,
Dpto. Teposcolula, Oax.
01/07/2024 al 31/12/2025