

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO 2020

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2020 - 2022

EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA REPRESENTADO POR LA C. C.P. CELIA REYES FLORES, PERSONA FISICA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, LOS C.C. ARTURO LOPEZ LOPEZ, FELIPE RIVERA VELASCO, BENITO ROJAS SANTIAGO, JAVIER MORALES CRUZ, ALEJANDRO BRAVO CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.

[Signature]

REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2020 - 2022

UBICACION:

ESTADO:	20	OAXACA
MICROREGION:		
REGION:	04	MIXTECA
DISTRITO:	009	TEPOSCOLULA
MUNICIPIO:	321	SAN PEDRO NOPALA
LOCALIDAD:	0002	YOSOCUNO

DATOS GENERALES:

FUENTE FINANCIERA: RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FISM)

RUBRO:	VNA	VIVIENDA	SUBCLASIFICACION:	EI	ELECTRIFICACION
OFICIO DE AUTORIZACION:	ON/FISM/321/002/2020		NUMERO DE CONTRATO:	CO/MSPN/321/FISM/001/2020	
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO		INCIDENCIA DE PROYECTO:	DIRECTA	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	29 DE JUNIO DEL 2020		FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	28 DE JULIO DEL 2020	
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE JUNIO DEL 2020		FECHA DE CONCLUSION:	28 DE JULIO DEL 2020	
METAS ALCANZADAS:	15.00 POSTES		BENEFICIARIOS:	85 PERSONAS	

[Signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2020 - 2022

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 POSTES PC-12-750 Y 3 POSTES DE PC-9-400 COMO RETENIDA, 3 TRANSFORMADORES DE 10 KVA DE 2 BOQUILLAS, CONDUCTORES, HERRAJES Y AISLAMIENTOS; EQUIPO DE PROTECCION E INSTALACION DE 9 ACOMETIDAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA:			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS:	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 1,005,584.51	\$ 1,005,584.51	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (FAM 2016)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,005,584.51	\$ 1,005,584.51	\$ 0.00


ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LO HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS METAS Y ALCANCES PROGRAMADOS.

OBSERVACIONES DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON


[Signature] **REYES** *[Signature]*

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
 2020 - 2022


ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CELIA REYES FLORES
REPRESENTANTE: C.P. CELIA REYES FLORES
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: REFC7706226B4
IDENTIFICACION: 1751053251796
DIRECCION: PROLONGACION DE SAN DIEGO DE LOS HORNOS, #105, COL. SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX
C.P.: 71240


REYES
C. C.P. CELIA REYES FLORES
PERSONA FISICA


C. ING. NOE REYES CANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA


RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO NOPALA, TEPOSCOLULA, OAXACA.


C. ARTURO LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
2020 - 2022


SINDICATURA MUNICIPAL


C. FELIPE RIVERA VELASCO
SINDICO MUNICIPAL
2020 - 2022


C. JAVIER MORALES CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
2020 - 2022


C. BENITO ROJAS SANTIAGO
REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
2020 - 2022


C. ALEJANDRO BRAVO CRUZ
REGIDOR DE OBRAS


REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. San Pedro Nopala, Oax.
2020 - 2022